■ **GENERATOR LOAD TEST REPORT** ☐ **GENERATOR CHANGEOVER TEST**

WO / JOB NO: ..... DATE: 04-06-2024

ENGINE TYPE: Isuzu C240PC04 SERIAL NO: 789653

ALTERNATOR TYPE: SDG25S SERIAL NO: 123-06516

SET SIZE / MODEL: 20kVA Airman SERIAL NO: 123-06516

CLIENT: .....

Time	Load	Eng Hrs	Voltage			Amps			HZ	Eng Temp	Oil Pres	Oil Temp	Ambient Temp/ Smoke Level
	(KW)		U	V	W	U	V	W		°C	PSI/ KPA	°C	°C
0745	5	27983	415	415	415				50	67		70	15
0750	10	27983	410	410	410				50	80		85	15
0755	16	27983	400	400	400				50	83		85	15
0800	16	27983	400	400	400				50	87		100	15
0805	16	27983	400	400	400				50	87		100	15
0810	16	27983	400	400	400				50	87		100	15
0815	16	27983	400	400	400				50	87		100	15
0820	16	27984	400	400	400				50	87		100	15
0825	16	27984	400	400	400				50	87		100	15
0830	16	27984	400	400	400				50	87		100	15
0835	16	27984	400	400	400				50	87		100	15
0840	16	27984	400	400	400				50	87		100	15
0845	0	27984	415	415	415				50	87		100	15

COMMENTS: Temprature gauge not working - readings taken with thermo-gun.
Amp Meter Not Working and Oil Pressure Gauge Not Fitted.

Generator Performed Well During Test.

TESTED BY: Brisbane Workshop SIGNED 04/06/2024